

Информация
по итогам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ исполнения муниципальных программ за 2016 год»

По результатам экспертно-аналитического мероприятия сделаны следующие выводы.

1. При разработке, утверждении и реализации муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» соблюдаются нормы действующего законодательства и требования муниципальных правовых актов.

2. Высокий процент выполнения муниципальных программ в 2016 году (91,9%) явился результатом планомерной корректировки программ в течение года под фактические ассигнования из бюджетов всех уровней.

3. Из 15 муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск»:

14 - реализовано эффективно;

1 - неэффективно, в частности это муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016 - 2021 годы».

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016 - 2021 годы» в отчетном периоде признана неэффективной в связи с тем, что соисполнитель программы (Управление делами Администрации Северодвинска) при реализации мероприятия 6.0.2 «Капитальный ремонт первого этажа здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41 А» использовал бюджетные средства не в полном объеме.

4. При реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» первоначальное финансирование муниципальной программы на 2016 составляло - 1 756 606,6 тыс. рублей, фактически профинансировано в 2016 году - 1 263 245,7 тыс. руб. Индекс исполнения составил - 0,719. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию данной муниципальной программы в 2016 году были задействованы не в полном объеме. Первоначальное финансирование на 2016 составляло - 811418,2 тыс. рублей, фактически профинансировано в 2016 году - 381 984,8 тыс. руб.

5. В отдельных муниципальных программах фактически достигнутые показатели совпадают с запланированными значениями с точностью до десятых долей:

- «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» - % исполнения 100%;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» - % исполнения 100%;

- «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» - % исполнения 100%.

6. Большая часть показателей указанных программ скорректирована в 1 квартале 2017 года в соответствии с фактически достигнутыми за год значениями. Это не дает возможности реально оценить достижение установленных в программах показателей, а также делает безрезультатной процедуру ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

